



Ofício n.º 698/2023 – GP

Carambeí, 21 de setembro de 2023.

Assunto: Resposta ao Ofício n.º 312/2023 - Requerimento n.º 017/2023.

Câmara Municipal de Carambeí - PR - Carambeí - PR
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo

Exmo. Sr.



PROTOCOLO GERAL 428/2023
27/09/2023 - Horário: 16:20

Ofício n.º 698/2023 - GP

Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos resposta ao **Ofício n.º 312/2023, Requerimento n.º 017/2023 dos Ilmos. Srs. Vereador Eclaiton Moreira Bueno, Deleon Betim e Ilson Hegler Pedroso de Oiveira** o qual solicita informações referente às obras que estão paradas no Município e informações sobre quais obras estão projetadas para início do ano de 2023, através do **Ofício n.º. 319/2023 da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo.**

Sem mais para o momento, manifestamos nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.


ELISANGELA PEDROSO DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

Exmo. Senhor

SERGIO LUIS DE OLIVEIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMEBÉ

Nesta

Ofício n.º 319/2023-SPU

Carambeí, 21 de setembro de 2023.

À Exma. Sr.^a
Elisângela Pedroso de Oliveira Nunes
Prefeita Municipal

Assunto: Resposta ao ofício n.º 312/2023 – Câmara Municipal de Carambeí
Requerimento n.º 17/2023 (Comissão de obras e serviços públicos)

Excelentíssima Senhora Prefeita,

Seguem respostas as informações solicitadas:

- 1- Barracão do Parque de máquinas – Obra contratada em etapas, sendo as duas primeiras já concluídas (fechamento do lote com muro e estrutura pré-moldada do barracão). A próxima etapa (fechamento com alvenaria, janelas e portas do barracão além das instalações elétricas, hidrossanitárias e de prevenção contra incêndio) está em fase de elaboração dos projetos sendo esse serviço contratado através do contrato 165/2023 junto a empresa FERRARI ENGENHARIA LTDA com previsão de entrega para 22/10/2023 e posterior licitação ainda neste exercício.
- 2- Pavimentação asfáltica das ruas do Jd. Eldorado – Contrato com a empresa RAP RIBAS foi rescindido e está em processo de sanção administrativa a fim de aplicação de penalidades a empresa pelo descumprimento de contrato. A documentação (projetos e planilhas) necessita readequações conforme orientações do Paraná Cidade e está sob análise para autorização de uma nova licitação.
- 3- Construção de prédio e quadra da Escola Municipal Professora Tônia Johanna Harms – A obra está em andamento, com execução por parte da empresa UEME CONSTRUÇÃO CIVIL com contrato n.º 232-11/2018 com vencimento em 16/04/2024
- 4- Quadra da Escola do Santa Cruz – Aderimos ao Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia destinados à Educação Básica (Medida Provisória n.º 1174/2023 da Presidência da República) e estamos seguindo o processo de repactuação da Portaria Conjunta MEC/MGI/CGU n.º 82 de 10 de julho de 2023. Já estamos habilitados à repactuação e em processo de juntada de documentos para análise.

Somente após o deferimento podemos dar sequência ao novo processo de contratação de empresa.

Ainda requer-se informações sobre obras com início projetados para este neste ano. São elas:

Fechamento e complementos do barracão do parque de máquinas (conforme informado)
Nova sede do CREAS (aguardando liberação de recursos da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.)
Construção da Nova UBS Nova Holanda (em licitação)
Pavimentação da Rua Faveira (em licitação)
Pavimentação da continuação da Estrada do Catanduvás (em licitação)
Gavetário no cemitério (em licitação)
3 Parquinhos infantis (em licitação)
Muro e gradil em 3 escolas (em licitação)
Revitalização da Avenida das Flores (em licitação)
Placas de sinalização de trânsito (em licitação)
Fechamento com gradil das UBSs Jd. Brasília e Novo Horizonte (aguardando recurso)
Manutenção UBS Boqueirão (aguardando recurso)
Ampliação Centro de Convivência do Idoso (projeto em elaboração previsão de conclusão até 30/11/2023)
Construção do Pronto Atendimento Municipal (projeto arquitetônico protocolado junto a 3ª Regional de Saúde e em análise pela Vigilância Sanitária Estadual)
Quanto a pavimentação asfáltica das ruas do Jd Eldorado e a Quadra da Escola Santa Cruz não podemos precisar uma data pra licitação uma vez que aguarda liberação por outros órgãos

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para expressar meus votos de estima e consideração.


WAGNER MARTINELLI FILHO
Secretário de Planejamento e Urbanismo
Portaria 131/2023