

Ofício n.º 878/2025 – GP

Carambeí, 22 de outubro de 2025.

Assunto: Resposta ao Ofício nº 321/2025 - Requerimento nº 09/2025 – Vereador Deleon Betim.

Exmo. Sr.

Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos **Resposta ao Ofício nº 321/2025 - Requerimento nº 09/2025 – Vereador Deleon Betim** por meio do qual solicita Informações ao Executivo Municipal sobre a obra da meia quadra de basquete, referente à Concorrência Eletrônica nº 09/2024 e ao Contrato nº 079/2024, através do **Ofício nº 370/2025 da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo.**

ELISANGELA
PEDROSO DE
OLIVEIRA
NUNES:03274
382906
ELISANGELA PEDROSO DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

Assinado digitalmente por ELISANGELA
PEDROSO DE OLIVEIRA
NUNES:03274382906
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A3, OU=AC VALID RFB V5, O U=AR
LIMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA,
OU=Videoconferencia, O U=35517087000182,
CN=ELISANGELA PEDROSO DE OLIVEIRA
NUNES:03274382906
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.22 15:20:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

Exmo. Senhor

ECLAITON MOREIRA BUENO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ

Nesta



Carambeí, 21 de outubro de 2025.

Ofício n.º 370/2025-SPU

À Exma. Sr.^a

Elisângela Pedroso de Oliveira Nunes

Prefeita Municipal

Prezada,

Em atenção ao Ofício n.º 0321/2025 de 18 de setembro de 2025 da Câmara Municipal de Carambeí, bem como ao Requerimento n.º 09/2025, o qual requer informações ao Executivo Municipal sobre a obra da **meia quadra de basquete** (Concorrência n.º 09/2024 – Contrato n.º 79/2024), informo que:

- O prazo de execução finda em 11/11/2025 e o prazo de vigência finda em 11/01/2026;
- A execução dos serviços estava incompatível com o projeto e não atendia aos parâmetros de qualidade, os quais não foram aceitos pela fiscalização da prefeitura. Desta forma, foi solicitado para que a empresa tomasse providências para a correção dos serviços em desacordo;
- Não foi realizada nenhuma medição, tampouco desembolsado qualquer valor para a obra da meia quadra. Será realizada medição única quando a obra for entregue em sua totalidade e desde que atenda aos parâmetros de qualidade;
- A empresa foi notificada e apresentou cronograma para a conclusão da obra, que ocorrerá na primeira semana de novembro (conforme anexo);
- O não cumprimento dos prazos estabelecidos em contrato para a entrega do objeto, resultará na aplicação de penalidades contratuais e demais medidas administrativas cabíveis pela Comissão de Processo Sancionador, nos termos do Decreto 55/2023.

Atenciosamente,

**FLAVIA LIMA
SCHROEDE
R:062902749**

88

Assinado digitalmente por FLAVIA LIMA
SCHROEDER:06290274988
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=
46349923000154, OU=videoconferencia,
CN=FLAVIA LIMA
SCHROEDER:06290274988
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.21 11:42:56-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

ENG^a FLÁVIA LIMA SCHROEDER
Secretaria de Planejamento e Urbanismo

ILUSTRÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
DE CARAMBÉI – PARANÁ.

CONTRATO nº 079/2024

PROCESSO LICITATÓRIO: CONCORRÊNCIA nº 09/2024

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS, BANCOS DE RESERVA E
ARBITRAGEM COM COBERTURA E CALÇADA NO CAMPO SOCIETY BELA VISTA III,
E CONSTRUÇÃO DE MEIA QUADRA DE BASQUETE.

A.R. LICITAÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ. nº 39.741.862/0001-00, com sede na Rua Theodoro Rosas, 222 - Fundos – Centro – Ponta Grossa – PR – CEP 84.010-180, neste ato representada por seu sócio administrador, **WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 7.772.273-4 e CPF: 042.283.589-77, residente e domiciliado na Rua Conrado Schiffer nº 400, vem, mui respeitosamente, perante Vossa Senhoria na Pessoa da Sr.ª. Eng.ª. Civil FLÁVIA LIMA SCHROEDER, CREA PR: 121.306/D – Paraná, para, tempestivamente, apresentar

CONTRANOTIFICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Face à notícia de providências relacionadas a arquibancada do campo Society Jardim Bela Vista III e conclusão da meia quadra de basquete.

Em suma, a Notificante relatou as seguintes irregularidades:

A.R. LICITAÇÕES LTDA

CNPJ: 39.741.862/0001-00 / I.E 90869771-57

Rua Theodoro Rosas, 222, Centro, Ponta Grossa – PR

Fone: (42) 99820-2299 / 99926-0790

E-mail adm.aerre@gmail.com

1. MEIA QUADRA DE BASQUETE

Considerando que foi autorizada a alteração do local de implantação da meia quadra de basquete, para o bairro Boqueirão, em janeiro de 2025;

Considerando que transcorreram quase 10 meses de execução da obra, após a autorização de alteração de local, cujo o cronograma inicial era de 90 dias;

Considerando o Ofício nº 0321/2025 – set/2025, do Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Carambei e o anexo Requerimento nº 09/2025, que requer informações ao Executivo Municipal quanto a execução da Meia Quadra de Basquete e solicita providências;

E considerando a ausência de manifestação da empresa quanto à conclusão da obra, **SOLICITO PARA QUE DENTRO DE 5 DIAS** a empresa apresente o cronograma de entrega da obra, uma vez que trata de recursos de emenda impositiva e devemos prestar contas ao legislativo municipal.

2. ARQUIBANCADA CAMPO SOCIETY BELA VISTA III

Considerando a conclusão da referida obra em 05 de maio de 2025, e com o objetivo de proteger e dar adequada serventia aos serviços executados e em função dos recursos públicos investidos, **SOLICITO PARA QUE DENTRO DE 15 DIAS** a empresa execute as correções necessárias dos serviços prestados, conforme fotos abaixo.



Com relação a meia quadra de basquete, após todo ocorrido com a equipe anterior, os quais todos já tem conhecimento, iremos realizar a nova concretagem na sexta feira dia 24/10/2025 e o alisamento com bailarina, bem como, na sequência a partir do dia 27/10/2025, serão colocados os pavers e, em conjunto as telas e, por fim, realizaremos a pintura da quadra que será concluída na primeira semana de novembro de 2025.

Com relação ao campo Society, estaremos realizando as devidas manutenções dentro dessa semana do dia 20/10 até dia 24/10/2025.

Assim, roga deferimento.

De Ponta Grossa-PR para Carambeí, em, 20 de outubro de 2025.

**WILLIAM RAFAEL
DA COSTA DE
LIMA:04228358977**

Assinado de forma digital por WILLIAM RAFAEL DA
COSTA DE LIMA:04228358977
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB V5,
ou=AR PADRAO SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL,
ou=Presencial, ou=35646780000126, cn=WILLIAM
RAFAEL DA COSTA DE LIMA:04228358977
Dados: 2025.10.20 12:57:11 -03'00'

WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA

CPF: 042.283.589-77
Sócio Administrador

AERRE
LICITAÇÕES